

Przebudowa centrum kultury przedłużona do końca lipca

data aktualizacji: 2021.05.31 autor: Sławomir Burzyński



(Fot. Sławomir Burzyński)

Jest kolejny aneks do umowy z wykonawcą przebudowy Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach - termin zakończenia inwestycji przesunięto o trzy miesiące.

Kolejne opóźnienie przebudowy siedziby centrum kultury przy ulicy Reymonta. Według umowy z wykonawcą – konsorcjum firm TM-BUD ze Skierniewic i Goleco z Rawy Mazowieckiej – kosztująca prawie 12,9 mln zł inwestycja miała zakończyć się w listopadzie 2020 roku, ale na początku roku wybuchła pandemia i umowę aneksowano. Potem było kolejne przesunięcie terminu, ale ostatni z nich, wyznaczony na koniec kwietnia, również nie został dotrzymany.

- Przyczyną jest covid, to nie pierwszy wykonawca, który w związku z epidemią wystąpił o przesunięcie terminu. Urząd marszałkowski wyraził na to zgodę i tyle. Obecnie umowa jest przedłużona do końca lipca - informuje Eugeniusz Góraj, wiceprezydent Skierniewic.

Remont i przebudowa siedziby CKiS okazały się trudniejsze niż przewidywano. Wykonawca miał problemy z piwnicami zalewanymi przez wodę, opornie posuwały się też prace przy sali

widowiskowej na ponad 300 osób, dobudowanej od frontu budynku.

Miasto ogłosiło też przetarg na uporządkowanie otoczenia budynku, w tym przebudowę wejścia głównego do CKiS, gdzie likwidacji ulegną schody. Te dodatkowe roboty mają się zakończyć we wrześniu.

Źródło: <https://eglos.pl/aktualnosci/item/38730-przebudowa-centrum-kultury-przedluzona-do-konca-lipca>